

CRONOGRAMA

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS



Processo:	ADMINISTRATIVO Nº 1.815/2022.		
Endereço:	AV. JOSÉ BENTO RIBEIRO DANTAS E RUA VILLAGE DEZENOVE		
Município:	ARMAÇÃO DOS BUZIOS	B.D.I. DESONERADO = 28,87%	B.D.I. ONERADO = 22,47% DIFERENCIADO 16,00%
Natureza:	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA DE VERADORES		
MÊS - LO :	REF.07/2022	Prazo da Obra: 12 meses	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MESES												TOTAL	
		1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00		
1,0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO	R\$ 72.436,26	R\$ 108.654,38	R\$ 18.109,06	R\$ 18.109,06	R\$ 18.109,06	R\$ 18.109,06	R\$ 18.109,06	R\$ 18.109,06	R\$ 18.109,06	R\$ 18.109,06	R\$ 18.109,06	R\$ 18.109,06	R\$ 18.109,06	R\$ 362.181,28
		20,00%	30,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
2,0	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 38.537,80	R\$ 11.010,80	R\$ 11.010,80	R\$ 5.505,40	R\$ 5.505,40	R\$ 5.505,40	R\$ 5.505,40	R\$ 5.505,40	R\$ 5.505,40	R\$ 5.505,40	R\$ 5.505,40	R\$ 5.505,40	R\$ 5.505,40	R\$ 110.107,99
		35,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
3,0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 124.990,11	R\$ 124.990,11	R\$ 187.485,16	R\$ 62.495,05	R\$ 62.495,05	R\$ 31.247,53	R\$ 31.247,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 624.950,53
		20,00%	20,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4,0	TRANSPORTES	R\$ 151.945,45	R\$ 151.945,45	R\$ 75.972,73	R\$ 75.972,73	R\$ 75.972,73	R\$ 37.986,36	R\$ 37.986,36	R\$ 0,00	R\$ 37.986,36	R\$ 37.986,36	R\$ 37.986,36	R\$ 37.986,36	R\$ 37.986,36	R\$ 759.727,27
		20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
5,0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 16.589,79	R\$ 16.589,79	R\$ 16.589,79	R\$ 16.589,79	R\$ 16.589,79	R\$ 16.589,79	R\$ 16.589,79	R\$ 16.589,79	R\$ 16.589,79	R\$ 16.589,79	R\$ 16.589,79	R\$ 16.589,79	R\$ 16.589,79	R\$ 165.897,86
		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
6,0	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	R\$ 11.996,08	R\$ 23.992,17	R\$ 23.992,17	R\$ 11.996,08	R\$ 11.996,08	R\$ 11.996,08	R\$ 5.998,04	R\$ 5.998,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119.960,83
		10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
8,0	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.209,77	R\$ 36.419,55	R\$ 36.419,55	R\$ 36.419,55	R\$ 18.209,77	R\$ 18.209,77	R\$ 9.104,89	R\$ 9.104,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 182.097,74
		0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	100,00%
9,0	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.754,03	R\$ 9.754,03	R\$ 9.754,03	R\$ 9.754,03	R\$ 4.877,01	R\$ 4.877,01	R\$ 4.877,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.770,14
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	100,00%
10,0	FUNDAÇÕES	R\$ 362.211,91	R\$ 362.211,91	R\$ 362.211,91	R\$ 120.737,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.207.373,04
		30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
11,0	ESTRUTURAS	R\$ 192.935,33	R\$ 192.935,33	R\$ 385.870,66	R\$ 578.806,00	R\$ 192.935,33	R\$ 192.935,33	R\$ 192.935,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.929.353,32
		10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
12,0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.020,48	R\$ 82.020,48	R\$ 82.020,48	R\$ 82.020,48	R\$ 41.010,24	R\$ 41.010,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 410.102,38
		0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
13,0	REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295.106,44	R\$ 295.106,44	R\$ 295.106,44	R\$ 295.106,44	R\$ 147.553,22	R\$ 147.553,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.475.532,20
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14,0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO ALUMÍNIO OU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.543,56	R\$ 85.543,56	R\$ 85.543,56	R\$ 85.543,56	R\$ 42.771,78	R\$ 42.771,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 427.717,81
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS,	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.625,09	R\$ 111.625,09	R\$ 111.625,09	R\$ 111.625,09	R\$ 55.812,54	R\$ 55.812,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 558.125,44
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
16,0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.511,49	R\$ 155.267,24	R\$ 155.267,24	R\$ 51.755,75	R\$ 25.877,87	R\$ 25.877,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 517.557,47
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
17,0	PINTURAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.926,25	R\$ 66.926,25	R\$ 66.926,25	R\$ 66.926,25	R\$ 33.463,13	R\$ 33.463,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 334.631,25
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
18,0	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS,	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188.110,16	R\$ 188.110,16	R\$ 188.110,16	R\$ 188.110,16	R\$ 94.055,08	R\$ 94.055,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 940.550,82
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
19,0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 29.116,59	R\$ 29.116,59	R\$ 29.116,59	R\$ 29.116,59	R\$ 29.116,59	R\$ 29.116,59	R\$ 29.116,59	R\$ 29.116,59	R\$ 29.116,59	R\$ 29.116,59	R\$ 29.116,59	R\$ 29.116,59	R\$ 29.256,40	R\$ 349.538,84
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00%
20,0	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 28.263,09	R\$ 28.263,09	R\$ 28.263,09	R\$ 28.263,09	R\$ 28.263,09	R\$ 28.263,09	R\$ 28.263,09	R\$ 28.263,09	R\$ 28.263,09	R\$ 28.263,09	R\$ 28.263,09	R\$ 28.263,09	R\$ 28.398,81	R\$ 339.292,80
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00%
	TOTAL	1.000.759,31	1.021.446,52	1.192.379,34	1.019.558,25	1.391.737,08	1.374.258,94	1.333.248,70	943.360,17	535.925,65	520.822,72	99.822,30	90.857,23	10.524.176,21	
	%	9,51%	9,71%	11,33%	9,69%	13,22%	13,06%	12,67%	8,96%	5,09%	4,95%	0,95%	0,86%		
	TOTAL ACUMULADO	1.000.759,31	2.022.205,84	3.214.585,17	4.234.143,42	5.625.880,50	7.000.139,44	8.333.388,14	9.276.748,30	9.812.673,96	10.333.496,68	10.433.318,98	10.524.176,21		
	% ACUMULADA	9,51%	19,21%	30,54%	40,23%	53,46%	66,51%	79,18%	88,15%	93,24%	98,19%	99,14%	100,00%		
	BDI DESONERADO (28,82%)	326.345,28	333.091,33	388.832,12	332.475,57	453.842,21	448.142,63	434.769,29	307.627,55	174.764,11	169.839,08	32.551,82	29.628,33	R\$ 3.431.909,31	
		1.327.104,59	1.354.537,85	1.581.211,46	1.352.033,81	1.845.579,29	1.822.401,57	1.768.017,99	1.250.987,72	710.689,76	690.661,80	132.374,12	120.485,56	R\$ 13.956.085,52	

