



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

Revitalização das Ruas do Centro  
Centro - Armação dos Búzios  
EMOP 10/2022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO														
ÍTEM	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL	
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 22.351,40	R\$ 18.950,10	R\$ 36.296,73	R\$ 36.296,73	R\$ 36.296,73	R\$ 36.296,73	R\$ 36.296,73	R\$ 59.717,11	R\$ 59.717,11	R\$ 59.717,11	R\$ 41.933,17	R\$ 42.030,35	R\$ 485.900,00
		4,60%	3,90%	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	12,29%	12,29%	12,29%	8,63%	8,65%	
02	CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 69.083,09	R\$ 17.270,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.353,86
		80,00%	20,00%											
03	MOVIMENTO DE TERRA, CARGA, TRANSPORTE E DRENAGEM	R\$ 269.318,52	R\$ 269.318,52	R\$ 269.318,52	R\$ 269.318,51	R\$ 269.318,52	R\$ 269.318,52	R\$ 269.318,52	R\$ 269.318,52	R\$ 269.318,51	R\$ 269.318,52	R\$ 269.318,52	R\$ -	R\$ 2.693.185,18
		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
04	PAVIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ 290.204,61	R\$ 290.204,61	R\$ 290.204,61	R\$ 290.204,60	R\$ 290.204,60	R\$ 290.204,60	R\$ 290.204,61	R\$ 290.204,61	R\$ 290.204,61	R\$ 290.204,61	R\$ 2.902.046,05
				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
05	CALÇADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 354.159,64	R\$ 354.159,64	R\$ 354.159,64	R\$ 354.159,64	R\$ 354.159,64	R\$ 1.770.798,23
									20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
TOTAL NO MÊS		R\$ 360.753,01	R\$ 305.539,39	R\$ 595.819,86	R\$ 595.819,85	R\$ 595.819,86	R\$ 595.819,85	R\$ 595.819,85	R\$ 973.399,88	R\$ 973.399,87	R\$ 973.399,88	R\$ 686.297,42	R\$ 686.394,60	R\$ 7.938.283,32
		4,54%	3,85%	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%	12,26%	12,26%	12,26%	8,65%	8,65%	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 360.753,01	R\$ 666.292,40	R\$ 1.262.112,26	R\$ 1.857.932,11	R\$ 2.453.751,97	R\$ 3.049.571,82	R\$ 3.645.391,67	R\$ 4.618.791,55	R\$ 5.592.191,42	R\$ 6.565.591,30	R\$ 7.251.888,72	R\$ 7.938.283,32	
		4,54%	8,39%	15,90%	23,40%	30,91%	38,42%	45,92%	58,18%	70,45%	82,71%	91,35%	100,00%	